

## Průběh stavebních prací při opravě střechy kaple v Opatovicích

Práce byly zahájeny 31.7.2015. Provedením prací byla pověřena firma Skácel Jaroslav stavební firma, s.r.o. Hranice. Tuto firmu provozuji od roku 1990. Na provádění a vedení prací byli určeni dva nejzkušenější pracovníci Tomáš Vlček z Kelče a Jaromír Biskup z Malhotic oba vyučení v oboru klempíř.

Předmětem díla bylo výměna pálené krytiny na hlavní lodi kaple a nová plechová krytina obloukové části, kompletní oplechování věže a všech fasádních prvků včetně okapů. Oprava již byla nutná, protože oplechování věžičky bylo značně zkorodované a do střechy zatékalo. V průběhu prací bylo zjištěno, že musí být vyměněny některé krovy a zpevněna základna věže. Na tesařské práce byla přizvána firma pana ing. Potáčka z Hranic. Ostatní práce klempířské a pokrývačské pak probíhaly v plánovaného rozsahu.

Zástupci obce pověřeni kontrolou prováděných prací starosta ing. Jaroslav Kuchař, technický dozor pan Jiří Číhal a správce kaple a kronikář pan Jiří Hostaša vznesli požadavek, zda by mohl být znovu umístěn malý kříž do obloukové části na jižní straně kaple, který našli na starých fotografiích a vydaném obecním kalendáři. Nový kříž tak vyrobil kovář Tomáš Svoboda z Valšovic.

Při sejmuntí báně pod hlavním křížem bylo v báni nalezeno pouzdro se zprávami z roku 1875; 1903 a 1963. Pro tyto nalezené věci bylo vytvořeno nové pouzdro a druhé pro uložení informací z roku 2015. Bář měla být původně očištěna a byl jsem pověřen zajistit její případné pozlacení. Při čištění báně od nánosů barvy bylo však zjištěno, že je vyrobena ze zinkového plechu, který je již značně zkorodován a na mnoha místech pod barvou zůstává jen tenká perforovaná vrstva kovu. K zajištění výroby nové báně jsem využil znalosti členů Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů, kterého jsem členem. Přednosta Cechu pan Vrňata z Prahy mě odkázal na firmu Krolan ze Šestajovic u Brandýse nad Labem. Navštívil jsem osobně tuto firmu s žádostí o výrobu nové báně dle původního vzoru. Jak mi sdělili výroba by trvala 4 až 6 týdnů. Náhoda přála tomu, že jednu jedinou bář, kterou měli vyrobenou byla naprosto totožná s tou, kterou jsem potřeboval a mohl jsem si ji hned odvést. Nová bář je z měděného plechu a její pozlacení provedla firma Bittner a syn ze Staříče.


Renovaci hlavního kříže včetně jeho finální povrchové úpravy zajistil zdarma pan Antonín Petr ve své rodinné firmě ZAPE Opatovice v pobočném závodě v Běloučíně. Další firma, která se podílela na opravě kaple byl hromosvodář ing. Tomek z Vitonic, který provedl novou konstrukci hromosvodu.

Práce byly zakončeny montáží pozlacené bání a hlavního kříže ve čtvrtek 24.9.2015. Vedení obce v průběhu opravy rozhodlo, že následně v říjnu 2015 bude opravena a opatřena novým nátěrem celá fasáda kaple.

Postup prací včetně všech nutných změn a úprav mohl probíhat plynule díky dobré spolupráci naší firmy a pověřenými pracovníky obce zejména s panem Jaroslavem Kuchařem starostou obce, Jiřím Číhalem technickým dozorem a panem Hostašou, který se stará o provoz kaple a je kronikářem obce. Díky tomu, že veškeré jejich požadavky směřovaly k tomu, aby výsledná práce byla co nejlepší a sloužila občanům obce po další desetiletí, mohli jsme dílo provést ve stanovených termínech a s pocitem dobře vykonané práce.

Postup prací sepsal Skácel Jaroslav, jednatel společnosti

V Hranicích dne 23.9.2015

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Skácel J.', with a period at the end. The signature is written in a cursive style.